ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2693
31. 12. 2023 год.
БЕОГРАД

868/II 2023
31.12

ANEKS 2

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE

IZVOĐAČ:
DRUŠTVO ZA INŽENJERING, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD

PODIZVOĐAČ:
UNIPROMET DOO ČAČAK, Čačak-Konjevići, Bulevar oslobodilaca Čačka br.92 A, matični broj: 07364954, koje zastupa direktor Aleksandar Marković

Zaključen u: Beogradu, dana 31.12.2023 godine

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su:

- 12.12.2022 godine zaključile UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE (kod Izvođača zaveden 18.01.2023 godine pod brojem 77, i kod Podizvođača zaveden 10.03.2023 godine pod brojem 166/II)
- Da je predmet Ugovora :Izvođenje radova na izradi zidova za zaštitu od buke od strane Podizvođača , a u okviru Projekta izvođenja građevinskih radova u rasponu ukupne dužine: km 77+411,09 do km 112+861 i izgradnji koloseka (Partija NS-I) na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske prekogranične železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Granica (Kelebija) koje radove izvodi Izvođač
- Da je ugovoren rok za izvođenje radova 6 kalendarskih meseci, do 30.06.2023.godine
- Da je ugovorena cena 1.491.976 američkih dolara bez pdv (slovima: milion četiri stotine devedeset i jedna hiljada devet stotina sedamdeset i šest američkih dolara).
- Da je Podizvođač dostavio bankarsku garanciju za povraćaj avansa i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla
- Da je članom 13. Početak radova, tačkom 13.1.1 oredviđeno da će Izvođač poslati Podizvođaču obaveštenje o početku radova sedam dana pre datuma početka radova
- Da iz objektivnih razloga koji se odnose i u vezi su sa Glavnim izvođačem CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, odnosno iz razloga koji se ne mogu pripisati u krivicu ugovornih strana, Podizvođač nije uveden u posao.
- Da su 30.06.2023 godine zaključile Aneks 1 kojim je , kao rok za završetak ugovorenih radova , određen 31.12.2023 godine.
- Da se, ni posle zaključenja Aneksa 1 o produženju roka, nisu stvorili uslovi za početak radova, a iz objektivnih razloga koji se odnose i u vezi su sa Glavnim izvođačem CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, odnosno iz razloga koji se ne mogu pripisati u krivicu ugovornih strana, Podizvođač nije uveden u posao
- Da Podizvođaču 09.10.2023 godine uplaćen avans u iznosu od 16.569.721,34 dinara
- Da je Podizvođač dužan, a u skladu sa članom 5.2.1 Garancija za dobro izvršenje posla tačkom 5.2.1.1 , u slučaju produženja roka za završetak radova ili perioda odgovornosti za nedostatke, odnosno ukoliko radovi nisu završeni, da produži garanciju za dobro izvršenje posla

- Da su se ugovorne strane saglasile da Podizvođač za preostali deo neopravdanog avansa nije dužan da dostavi garanciju za povraćaj avansa .
- Da se pristupa zaključenju Aneksa 2 o produženju roka do 31.05.2024 godine

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 2 , u delu II. Rok za završetak radova briše stav koji glasi: Rok za završetak radova: 6 kalendarskih meseci, do 30.06.2023.godine, a umesto njega unosi novi koji glasi: Rok za završetak radova: 31.05.2024 godine, tako da izmenjena tačka II. Rok za završetak radova sada glasi:

,,II. Rok za završetak radova sada glasi

Predviđeni datum početka radova mora biti u skladu sa obaveštenjem Izvođača.
Rok za završetak radova: 31.05.2024 godine.
Tokom roka za završetak radova, prilikom utvrđivanja ugovorne cene uzeto je u obzir kašnjenje koje može uticati na rok završetka radova usled državnih praznika u Srbiji, raznih vremenskih uslova, kontrole saobraćaja i stanje gradilišta. Strana B nema pravo na podnošenje potraživanja u vezi sa rokom za završetak radova i pratećim troškovima iz navedenih razloga.,,

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstataju da uvođenje u posao zavisi isključivo od Glavnog izvođača CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, pa je PODIZVOĐAČ u obavezi da u roku od 20 (dvadeset) dana računajući od dana uvođenja u posao, što će konstatovati kroz građevinski dnevnik, dostavi bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla , a na način predviđen Ugovorom od 12.12.2022 godine.

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 2 , u delu DEO II UGOVORNI USLOVI menja član 13.3 Rok za završetak radova , na način da se briše datum:30.06.2023 godine, a unosi datum 31.05.2024 godine, tako da izmenjen član 13.3.sada glasi:
,,13.3 Rok za završetak radova: 31.05.2024 godine.,,

Član 4.

Ostale odredbe UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE (kod Izvođača zaveden 18.01.2023 godine pod brojem 77, i kod Podizvođača zaveden 10.03.2023 godine pod brojem 166/II) koje ovim Aneksom 2 nisu izmenjene ostaju na snazi.

IZVOĐAČ:
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD

PODIZVOĐAČ:
UNIPROMET DOO ČAČAK

ALEKSANDAR MARKOVIĆ
Digitally signed by ALEKSANDAR MARKOVIĆ
Date: 2024.04.04 10:25:20 +02'00'

ЉУБИЦА НЕНАДИЋ БОЈОВИЋ 008770680 Auth
Digitally signed by ЉУБИЦА НЕНАДИЋ БОЈОВИЋ
Date: 2024.04.04 08:46:37 +02'00'

ЈЕЛЕНА МОЈСИЛОВИЋ 01179958 7 Auth
Digitally signed by ЈЕЛЕНА МОЈСИЛОВИЋ 011799587 Auth
Date: 2024.04.04 09:31:31 +02'00'

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Digitally signed by ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ 011144205 Sign
Date: 2024.04.05 10:58:18 +02'00'